

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA**



CÓDIGO DAS.200	REVISÃO 1	ENDEREÇO AV. AMILTON GUINHAZI, S/N	EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	DESCRIÇÃO DO LOTE 1ª ETAPA
-----------------------	------------------	---	--	-----------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23
1.	SERVIÇOS TRANSVERSAIS	1.378.118,19	% Período:	51,43%	4,42%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,42%	4,42%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINÁRES	268.429,09	% Período:	100,00%											
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	200.642,41	% Período:	100,00%											
1.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	730.325,16	% Período:	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%
1.4.	PROJETOS EXECUTIVO	178.721,53	% Período:	100,00%											
2.	BLOCO 1	2.926.822,26	% Período:	37,12%	29,87%	27,10%	3,70%	0,11%					1,27%	0,54%	0,28%
2.1.	ESTRUTURA	689.590,62	% Período:	100,00%											
2.2.	VEDAÇÃO E FECHAMENTOS	731.825,94	% Período:	50,00%	50,00%										
2.3.	ESQUADRIA	103.111,05	% Período:	30,00%	50,00%	20,00%									
2.4.	REVESTIMENTO	654.518,83	% Período:		40,00%	60,00%									
2.5.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	263.629,26	% Período:		50,00%	50,00%									
2.6.	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS	90.010,54	% Período:			100,00%									
2.7.	INSTALAÇÃO ELETRICA	316.195,60	% Período:		20,00%	50,00%	30,00%								
2.8.	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	16.693,65	% Período:				80,00%	20,00%							
2.9.	CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO	53.096,77	% Período:										70,00%	30,00%	
2.10.	COMUNICAÇÃO VISUAL	8.150,00	% Período:										70,00%	30,00%	100,00%
3.	BLOCO II	2.312.523,02	% Período:		39,15%	27,66%	25,80%	3,58%					2,12%	1,42%	0,28%
3.1.	ESTRUTURA	601.087,70	% Período:		100,00%										
3.2.	VEDAÇÃO E FECHAMENTOS	579.455,93	% Período:		50,00%	50,00%									
3.3.	ESQUADRIAS	48.481,30	% Período:		30,00%	50,00%	20,00%								
3.4.	REVESTIMENTO	494.781,34	% Período:			40,00%	60,00%								
3.5.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	147.029,41	% Período:			50,00%	50,00%								
3.6.	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS	75.311,63	% Período:				100,00%								
3.7.	INSTALAÇÃO ELETRICA	270.842,48	% Período:			20,00%	50,00%	30,00%							

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA**



CÓDIGO DAS.200	REVISÃO 1	ENDEREÇO AV. AMILTON GUINHAZI, S/N	EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	DESCRIÇÃO DO LOTE 1ª ETAPA
-----------------------	------------------	---	--	-----------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23
3.8.	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	7.307,70	% Período:			20,00%	50,00%	30,00%							
3.9.	CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO	81.850,03	% Período:				80,00%	20,00%					60,00%	40,00%	
3.10.	COMUNICAÇÃO VISUAL	6.375,50	% Período:										60,00%	40,00%	100,00%
4.	BLOCO III	1.306.352,14	% Período:			34,51%	26,72%	25,27%	4,22%				4,51%	4,51%	0,25%
4.1.	ESTRUTURA	289.404,61	% Período:			100,00%									
4.2.	VEDAÇÃO E FECHAMENTOS	302.928,61	% Período:			50,00%	50,00%								
4.3.	ESQUADRIAS	33.299,76	% Período:			30,00%	50,00%	20,00%							
4.4.	REVESTIMENTOS	265.697,00	% Período:				40,00%	60,00%							
4.5.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	77.703,22	% Período:				50,00%	50,00%							
4.6.	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS	30.287,38	% Período:					100,00%							
4.7.	INSTALAÇÃO ELETRICA	179.357,08	% Período:				20,00%	50,00%	30,00%						
4.8.	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	6.497,62	% Período:					80,00%	20,00%						
4.9.	CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO	117.916,86	% Período:					80,00%	20,00%				50,00%	50,00%	
4.10.	COMUNICAÇÃO VISUAL	3.260,00	% Período:										50,00%	50,00%	100,00%
5.	BLOCO VI	343.751,52	% Período:					39,73%	29,34%	25,54%	3,10%		0,80%	1,20%	0,29%
5.1.	ESTRUTURAS	87.155,13	% Período:					100,00%							
5.2.	VEDAÇÃO E FECHAMENTOS	91.125,14	% Período:					50,00%	50,00%						
5.3.	ESQUADRIAS	12.816,84	% Período:					30,00%	50,00%	20,00%					
5.4.	REVESTIMENTOS	103.323,54	% Período:					30,00%	50,00%	20,00%					
5.5.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1.494,98	% Período:						40,00%	60,00%					
5.6.	Aguas Pluviais	4.514,18	% Período:						40,00%	60,00%					
5.7.	BANCADA, LOUÇAS E METAIS	905,14	% Período:						50,00%	50,00%					
5.8.	INSTALAÇÃO ELETRICA	34.129,87	% Período:						50,00%	50,00%					
									20,00%	50,00%	30,00%				

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA**



CÓDIGO DAS.200	REVISÃO 1	ENDEREÇO AV. AMILTON GUINHAZI, S/N	EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	DESCRIÇÃO DO LOTE 1ª ETAPA
-----------------------	------------------	---	--	-----------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 03/22	2 04/22	3 05/22	4 06/22	5 07/22	6 08/22	7 09/22	8 10/22	9 11/22	10 12/22	11 01/23	12 02/23
5.9.	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	428,36	% Período:								100,00%				
5.10.	CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO	6.867,16	% Período:										40,00%	60,00%	
5.11.	COMUNICAÇÃO VISUAL	991,18	% Período:												100,00%
6.	BLOCO V	2.444.475,21	% Período:						37,63%	27,18%	26,19%	4,34%	1,31%	3,06%	0,28%
6.1.	ESTRUTURA	610.998,35	% Período:						100,00%						
6.2.	VEDAÇÃO E FECHAMENTOS	582.138,55	% Período:						50,00%	50,00%					
6.3.	ESQUADRIAS	59.612,48	% Período:						30,00%	50,00%	20,00%				
6.4.	REVESTIMENTO	493.232,02	% Período:						40,00%	60,00%					
6.5.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	159.545,35	% Período:						50,00%	50,00%					
6.6.	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS	84.529,87	% Período:								100,00%				
6.7.	INSTALAÇÃO ELETRICA	332.805,25	% Período:						20,00%	50,00%	30,00%				
6.8.	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	7.817,95	% Período:							20,00%	80,00%				
6.9.	CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO	106.923,03	% Período:								20,00%	80,00%	30,00%	70,00%	
6.10.	COMUNICAÇÃO VISUAL	6.872,36	% Período:												100,00%
7.	CORREDORES	439.937,36	% Período:		17,34%	17,34%	17,34%	17,34%	17,34%	13,29%					
7.1.	CORREDOR HOSPITALAR	381.456,08	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
7.2.	LIGAÇÃO BLOCO 1 - 2	58.481,28	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%					
8.	ANEXOS	519.290,09	% Período:								6,41%	28,19%	43,59%	21,81%	
8.1.	RESERVATÓRIO	66.536,73	% Período:								50,00%	50,00%			
8.2.	POSTO POLICIAL	106.013,74	% Período:								50,00%	50,00%			
8.3.	GUARITA	120.213,48	% Período:								50,00%	50,00%			
8.4.	DEPÓSITO DE LIXO	226.526,14	% Período:								50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	
9.	INFRAESTRUTURA EXTERNA	412.831,89	% Período:									14,56%	18,47%	38,95%	28,03%
9.1.	CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	150.238,51	% Período:									40,00%	30,00%	30,00%	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA**



CÓDIGO DAS.200	REVISÃO 1	ENDEREÇO AV. AMILTON GUINHAZI, S/N	EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	DESCRIÇÃO DO LOTE 1ª ETAPA
--------------------------	---------------------	--	---	--------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	
9.2.	ILUMINAÇÃO	77.930,26	% Período:									40,00%	30,00%	30,00%		
9.3.	GRADE E PORTÃO	184.663,12	% Período:										40,00%	30,00%	30,00%	
10.	COMPLEMENTARES	409.374,53	% Período:									14,75%	29,98%	42,59%	12,67%	
10.1.	URBANIZAÇÃO	151.002,96	% Período:									40,00%	30,00%	30,00%		
10.2.	ELÉTRICO	258.117,59	% Período:									40,00%	30,00%	30,00%		
10.3.	HIDRÁULICO	253,98	% Período:										30,00%	50,00%	20,00%	
															100,00%	
Total: R\$ 12.493.476,21				%:	14,37%	15,34%	16,17%	9,53%	5,52%	9,71%	6,98%	5,96%	3,47%	5,33%	5,57%	2,03%
				Repasso:	1.723.333,49	1.840.214,56	1.939.974,70	1.143.471,08	662.243,37	1.164.536,82	836.744,31	715.106,15	416.458,16	639.602,44	668.071,64	243.980,44
				Contrapartida:	71.805,56	76.675,61	80.832,28	47.644,63	27.593,47	48.522,37	34.864,34	29.796,09	17.352,43	26.650,10	27.836,32	10.165,85
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	1.795.139,05	1.916.890,17	2.020.806,97	1.191.115,72	689.836,84	1.213.059,19	871.608,65	744.902,24	433.810,59	666.252,54	695.907,96	254.146,29
				%:	14,37%	29,71%	45,89%	55,42%	60,94%	70,65%	77,63%	83,59%	87,06%	92,40%	97,97%	100,00%
				Repasso:	1.723.333,49	3.563.548,05	5.503.522,75	6.646.993,83	7.309.237,20	8.473.774,02	9.310.518,33	10.025.624,48	10.442.082,64	11.081.685,08	11.749.756,72	11.993.737,16
				Contrapartida:	71.805,56	148.481,17	229.313,45	276.958,08	304.551,55	353.073,92	387.938,26	417.734,35	435.086,78	461.736,88	489.573,20	499.739,05
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	1.795.139,05	3.712.029,22	5.732.836,19	6.923.951,91	7.613.788,75	8.826.847,94	9.698.456,59	10.443.358,83	10.877.169,42	11.543.421,96	12.239.329,92	12.493.476,21

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
Local

segunda-feira, 17 de janeiro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: ADRIELY LIMA DA SILVA

CREA/CAU: 1519334354

ART/RRT: