



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Base para Licitação

CÓDIGO SDA.255	REVISÃO A	EMPREENHIMENTO RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DA VILA NAZARÉ - CONFORME RAPCTUAÇÃO COM O FNDE ATRAVÉS	ENDEREÇO: AV. VALADARES, S/N - VILA NAZARÉ
-------------------	--------------	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	
5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	51.437,99	% Período	50,00%	50,00%											
			R\$ Período	25.719,00	25.719,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/20V)	119.091,90	% Período	50,00%	30,00%	20,00%										
			R\$ Período	59.545,95	35.727,57	23.818,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PAREDES E PAÍNES	7.499,27	% Período				100,00%									
			R\$ Período	-	-	-	7.499,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ESQUADRIAS	79.609,80	% Período	20,00%	30,00%	50,00%										
			R\$ Período	15.921,96	23.882,94	39.804,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	COBERTURA	96.955,13	% Período	50,00%	50,00%											
			R\$ Período	48.477,57	48.477,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	REVESTIMENTO	129.084,71	% Período		30,00%	50,00%	20,00%									
			R\$ Período	-	38.725,41	64.542,36	25.816,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	PAVIMENTAÇÃO	76.434,80	% Período			50,00%	50,00%									
			R\$ Período	-	-	38.217,40	38.217,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	SOLEIRAS E RODAPÉS	4.648,07	% Período				100,00%									
			R\$ Período	-	-	-	4.648,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	PINTURAS	54.060,99	% Período			20,00%	50,00%	30,00%								
			R\$ Período	-	-	10.812,20	27.030,50	16.218,30	-	-	-	-	-	-	-	-
14	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS	94.035,80	% Período				20,00%	50,00%	30,00%							
			R\$ Período	-	-	-	18.807,16	47.017,90	28.210,74	-	-	-	-	-	-	-
15	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA	8.462,35	% Período	50,00%	50,00%											
			R\$ Período	4.231,18	4.231,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	PORTAL DE ACESSO	8.576,51	% Período					50,00%	50,00%							
			R\$ Período	-	-	-	-	4.288,26	4.288,26	-	-	-	-	-	-	-
17	LIMPEZA DA OBRA	8.677,04	% Período						100,00%							
			R\$ Período	-	-	-	-	-	-	8.677,04	-	-	-	-	-	-
TOTAL:				R\$ 738.574,36												
					%	20,84%	23,93%	23,99%	16,52%	9,14%	5,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Período:	Repasso:	153.895,65	176.763,66	177.195,23	122.019,34	67.524,45	41.176,04	-	-	-	-	-
					Contrapartida (4%):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Investimentos:	153.895,65	176.763,66	177.195,23	122.019,34	67.524,45	41.176,04	-	-	-	-	-
				Acumulado:	%	20,84%	44,77%	68,76%	85,28%	94,42%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
					Repasso:	153.895,65	330.659,30	507.854,54	629.873,87	697.398,33	738.574,36	738.574,36	738.574,36	738.574,36	738.574,36	738.574,36
					Contrapartida (4%):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Investimentos:	153.895,65	330.659,30	507.854,54	629.873,87	697.398,33	738.574,36	738.574,36	738.574,36	738.574,36	738.574,36	738.574,36

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

Local

sexta-feira, 1 de agosto de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: CLAUDIO EDUARDO BARBOSA CUNHA

CREA: 2618350774

ART: PA20241181074