

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



<b>CÓDIGO</b> SDA.015	<b>REVISÃO</b> A	<b>ENDEREÇO</b> BR 153, KM 3 - VILA AÇAIZAL	<b>EMPREENDIMENTO</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. VICENTE F. HOLANDA	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. VICENTE F. HOLANDA
--------------------------	---------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23
1.	SERVIÇOS PRELIMINÁRES	17.231,58	% Período:	100,00%										
				100,00%										
2.	BLOCO A	394.624,16	% Período:	30,00%	50,00%	20,00%								
				30,00%	50,00%	20,00%								
3.	BLOCO B	438.742,60	% Período:		30,00%	50,00%	20,00%							
					30,00%	50,00%	20,00%							
4.	BLOCO C	180.298,27	% Período:			20,00%	50,00%	30,00%						
						20,00%	50,00%	30,00%						
5.	EXTERNO	55.132,78	% Período:				10,00%	70,00%	20,00%					
							10,00%	70,00%	20,00%					
<b>Total: R\$ 1.086.029,39</b>				%:	12,49%	30,29%	30,79%	16,89%	8,53%	1,02%				
				Repasse:	135.618,83	328.934,86	334.355,78	183.410,94	92.682,42	11.026,56				
				Contrapartida:	-	-	-	-	-	-				
				Outros:	-	-	-	-	-	-				
				<b>Investimento:</b>	<b>135.618,83</b>	<b>328.934,86</b>	<b>334.355,78</b>	<b>183.410,94</b>	<b>92.682,42</b>	<b>11.026,56</b>				
				%:	12,49%	42,78%	73,56%	90,45%	98,98%	100,00%				
				Repasse:	135.618,83	464.553,69	798.909,47	982.320,41	1.075.002,83	1.086.029,39				
				Contrapartida:	-	-	-	-	-	-				
				Outros:	-	-	-	-	-	-				
				<b>Investimento:</b>	<b>135.618,83</b>	<b>464.553,69</b>	<b>798.909,47</b>	<b>982.320,41</b>	<b>1.075.002,83</b>	<b>1.086.029,39</b>				

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

Local

quinta-feira, 1 de dezembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: ARIELY LIMA DA SILVA

CREA/CAU: 151933435-4

ART/RRT: