

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



| | | | | |
|--------------------------|---------------------|--|---|--|
| CÓDIGO SDA.014 | REVISÃO A | ENDEREÇO RUA GOIÁS, S/N - VILA SANTANA | EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I. CRISTO REI | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I. CRISTO REI |
|--------------------------|---------------------|--|---|--|

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------------------------|-----------------------|-------------|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 12/22 | 01/23 | 02/23 | 03/23 | 04/23 | 05/23 | 06/23 | 07/23 | 08/23 | 09/23 | 10/23 |
| 1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 17.231,58 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 2. | BLOCO A | 347.624,22 | % Período: | 30,00% | 50,00% | 20,00% | | | | | | | | |
| 3. | BLOCO B | 300.413,57 | % Período: | 30,00% | 50,00% | 20,00% | | | | | | | | |
| 4. | BLOCO C | 179.319,37 | % Período: | | 30,00% | 50,00% | 20,00% | | | | | | | |
| 5. | RESERVATÓRIO | 26.155,74 | % Período: | | | 20,00% | 50,00% | 30,00% | | | | | | |
| 6. | EXTERNO | 12.609,64 | % Período: | | | 20,00% | 50,00% | 30,00% | | | | | | |
| Total: R\$ 883.354,12 | | | | %: | 13,76% | 29,88% | 28,93% | 17,25% | 8,73% | 1,45% | | | | |
| | | | | Repasso: | 121.518,85 | 263.936,18 | 255.595,50 | 152.357,97 | 77.148,69 | 12.796,93 | | | | |
| | | | | Contrapartida: | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | Outros: | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | Investimento: | 121.518,85 | 263.936,18 | 255.595,50 | 152.357,97 | 77.148,69 | 12.796,93 | | | | |
| | | | | %: | 13,76% | 43,64% | 72,57% | 89,82% | 98,55% | 100,00% | | | | |
| | | | | Repasso: | 121.518,85 | 385.455,03 | 641.050,53 | 793.408,50 | 870.557,19 | 883.354,12 | | | | |
| | | | | Contrapartida: | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | Outros: | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | Investimento: | 121.518,85 | 385.455,03 | 641.050,53 | 793.408,50 | 870.557,19 | 883.354,12 | | | | |

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

Local

sexta-feira, 21 de outubro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: ARIELY LIMA DA SILVA

CREA/CAU: 151933435-4

ART/RRT: