



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Base para Licitação

CÓDIGO UBS-VC	REVISÃO A	EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UBS - TIPO I PELO PROGRAMA NOVO PAC DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	ENDEREÇO: VILA CRISTAL II
------------------	--------------	--	------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25
1	SERVIÇOS TRANSVERSAIS	1,00	% Período	100,00%											
			R\$ Período	1,00											
2	TERRAPLENAGEM	38.574,00	% Período	100,00%											
			R\$ Período	38.574,00											
3	ESTRUTURA	243.724,37	% Período	50,00%	50,00%										
			R\$ Período	121.862,19	121.862,19										
4	COBERTURA	168.362,28	% Período		50,00%	50,00%									
			R\$ Período		84.181,14	84.181,14									
5	VEDAÇÃO	177.345,17	% Período	20,00%	50,00%	30,00%									
			R\$ Período	35.469,03	88.672,59	53.203,55									
6	ACABAMENTOS	144.014,07	% Período			50,00%	50,00%								
			R\$ Período			72.007,04	72.007,04								
7	ESQUADRIAS	60.889,87	% Período			80,00%	20,00%								
			R\$ Período			48.711,90	12.177,97								
8	SISTEMAS	324.520,35	% Período		50,00%	50,00%									
			R\$ Período		162.260,18	162.260,18									
9	COMPONENTES	55.236,14	% Período			20,00%	80,00%								
			R\$ Período			11.047,23	44.188,91								
10	ÁREA EXTERNA	243.621,37	% Período				100,00%								
			R\$ Período				243.621,37								
11	FINALIZAÇÃO	11.222,78	% Período				100,00%								
			R\$ Período				11.222,78								

TOTAL:	R\$ 1.467.511,40		%	13,35%	31,14%	29,40%	26,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Período:	Repasso:	188.069,97	438.697,04	414.154,58	367.889,35	-	-	-	-	-	-	-	-
			Contrapartida (4%):	7.836,25	18.279,04	17.256,44	15.328,72	-	-	-	-	-	-	-	-
			Investimentos:	195.906,22	456.976,09	431.411,03	383.218,07	-	-	-	-	-	-	-	-
		Acumulado:	%	13,35%	44,49%	73,89%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Repasso:	188.069,97	626.767,01	1.040.921,60	1.408.810,94	1.408.810,94	1.408.810,94	1.408.810,94	1.408.810,94	1.408.810,94	1.408.810,94	1.408.810,94	1.408.810,94
			Contrapartida (4%):	7.836,25	26.115,29	43.371,73	58.700,46	58.700,46	58.700,46	58.700,46	58.700,46	58.700,46	58.700,46	58.700,46	58.700,46
			Investimentos:	195.906,22	652.882,30	1.084.293,33	1.467.511,40	1.467.511,40	1.467.511,40	1.467.511,40	1.467.511,40	1.467.511,40	1.467.511,40	1.467.511,40	1.467.511,40

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

Local

sexta-feira, 20 de setembro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: CLAUDIO EDUARDO BARBOSA CUNHA

CREA: 2618350774

ART: PA20241198708