

MAIO -2022



OBJETO DO PROJETO E OBRA:

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA

PROJETO

Servidor: Adriely Lima da Silva
Ano: 2021
Nº Licitação: Não houve
Local da execução: Secretaria de Planejamento
Origem de recurso: Próprio
Valor Inicial: 3500,00/MÊS
Valor repactuado: Não há
Prazo de Execução: 15 dias
Data de início: 15/12/2021
Data de Fim: 29/12/2021

EVOLUÇÃO

Status atual da obra: Andamento
Data de Início: 18/02/2022
Data de Fim: 31/12/2022
Valor pago: 551.102,43
Percentual atual: 21,90 %

EXECUÇÃO

Ano da Obra:2022
Contratada: UBA CONSTRUTORA EIRELI, ENGº ARISTEU FERREIRA GOMES
Local: PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Origem de recurso: FUNDEB
Nº Proc. Licitação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3/2022-001-EDUCA
Contrato: Nº 20220045
Valor Total: R\$ 2.516.509,92
Prazo de execução: 12 MESES

MAIO -2022

OBJETO DO PROJETO E OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E
AMPLIAÇÃO DA CRECHE BALÃO MÁGICO, NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO
ARAGUAIA-PA



PROJETO

Servidor: Adriely Lima da Silva
Ano: 2021
Nº Licitação: Não houve
Local da execução: Secretaria de
Planejamento
Origem de recurso: Próprio
Valor Inicial: 3500,00/MÊS
Valor repactuado: Não há
Prazo de Execução: 15 dias
Data de início: 15/12/2021
Data de Fim: 29/12/2021

EVOLUÇÃO

Status atual da obra: Andamento
Data de Início: 07/04/2022
Data de Fim: 07/10/2022
Valor pago: 2252.058,23
Percentual atual: 67,56%

EXECUÇÃO

Ano da Obra:2022
Contratada: UBA CONSTRUTORA EIRELI, ENGº ARISTEU FERREIRA GOMES
Local: PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Origem de recurso: FUNDEB
Nº Proc. Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-003-EDUC
Contrato: Nº 20220092
Valor Total: R\$ 373.093,21
Prazo de execução: 06 MESES

MAIO -2022



OBJETO DO PROJETO E OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS PONTES

PROJETO

Servidor: Adriely Lima da Silva
Ano: 2021
Nº Licitação: Não houve
Local da execução: Secretaria de Planejamento
Origem de recurso: Próprio
Valor Inicial: 3500,00/MÊS
Valor repactuado: Não há
Prazo de Execução: 15 dias
Data de início: 15/12/2021
Data de Fim: 29/12/2021

EVOLUÇÃO

Status atual da obra: Andamento
Data de Início: 05/05/2022
Data de Fim: 05/11/2022
Valor pago: 98.460,30
Percentual atual: 30,21%

EXECUÇÃO

Ano da Obra:2022
Contratada: BRASIL NOVO ENGENHARIA/
Local: DIVERSOS PONTOS
Origem de recurso: PROPRIA
Nº Proc. Licitação: CARTA CONVITE Nº 1/2022-01-PMSDA
Contrato: Nº 20220104
Valor Total: R\$ 325.868,54
Prazo de execução: 06 MESES