

DEZEMBRO -2022

OBJETO DO PROJETO E OBRA:

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA



PROJETO

Servidor: Adriely Lima da Silva
Ano: 2021
Nº Licitação: Não houve
Local da execução: Secretaria de Planejamento
Origem de recurso: Próprio
Valor Inicial: 3500,00/MÊS
Valor repactuado: Não há
Prazo de Execução: 15 dias
Data de início: 20/11/2021
Data de Fim: 05/12/2021

EVOLUÇÃO

Status atual da obra: Andamento
Data de Início: 18/02/2022
Data de Fim: 31/12/2022
Valor pago: 747.635,90
Percentual atual: 29,71%

EXECUÇÃO

Ano da Obra: 2022
Contratada: UBA CONSTRUTORA EIRELI, ENGº ARISTEU FERREIRA GOMES
Local: PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Origem de recurso: FUNDEB
Nº Proc. Licitação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3/2022-001-EDUCA
Contrato: Nº 20220045
Valor Total: R\$ 2.516.509,92
Prazo de execução: 12 MESES

DEZEMBRO -2022

OBJETO DO PROJETO E OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA, A FIM DE ATENDER OS SERVIÇOS ESSENCIAIS



PROJETO

Servidor: Adriely Lima da Silva
Ano: 2021
Nº Licitação: Não houve
Local da execução: Secretaria de Planejamento
Origem de recurso: Próprio
Valor Inicial: 3500,00/MÊS
Valor repactuado: Não há
Prazo de Execução: 15 dias
Data de início: 20/11/2021
Data de Fim: 05/12/2021

EVOLUÇÃO

Status atual da obra: Andamento
Data de Início: 30/05/2022
Data de Fim: 30/05/2023
Valor pago: 40.039,46
Percentual atual: 3,19%

EXECUÇÃO

Ano da Obra: 2022
Contratada: UBA CONSTRUTORA EIRELI, ENGº ARISTEU FERREIRA GOMES
Local: PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL
Origem de recurso: PRÓPRIO
Nº Proc. Licitação: ATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº20220045, DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA (SRP) 3/2022-002 EDUC
Contrato: Nº 20220119
Valor Total: R\$ 1.214.453,28
Prazo de execução: 12 MESES

DEZEMBRO-2022



OBJETO DO PROJETO E OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRÉ-ESCOLA MARIA MADALENA, NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA

PROJETO

Servidor: Adriely Lima da Silva
Ano: 2021
Nº Licitação: Não houve
Local da execução: Secretaria de Planejamento
Origem de recurso: Próprio
Valor Inicial: 3500,00/MÊS
Valor repactuado: Não há
Prazo de Execução: 14 dias
Data de início: 15/12/2021
Data de Fim: 29/12/2021

EVOLUÇÃO

Status atual da obra: Concluída
Data de Início: 07/06/2022
Data de Fim: 07/12/2022
Valor pago: R\$ 84.887,62
Percentual atual: 100%

EXECUÇÃO

Ano da Obra: 2022
Contratada: UBA CONSTRUTORA EIRELI, ENGº ARISTEU FERREIRA GOMES
Local: Travessa Osvaldo Mutran, s/n, Bairro Centro, São Domingos do Araguaia-Pará.
Origem de recurso: FUNDEB
Nº Proc. Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-004-EDUC
Contrato: Nº 20220091
Valor Total: R\$ 84.887,62
Prazo de execução: 06 MESES

DEZEMBRO -2022

OBJETO DO PROJETO E OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E
AMPLIAÇÃO DA CRECHE BALÃO MÁGICO, NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO
ARAGUAIA-PA



PROJETO

Servidor: Adriely Lima da Silva
Ano: 2021
Nº Licitação: Não houve
Local da execução: Secretaria de
Planejamento
Origem de recurso: Próprio
Valor Inicial: 3500,00/MÊS
Valor repactuado: Não há
Prazo de Execução: 14 dias
Data de início:15/12/2021
Data de Fim: 29/12/2021

EVOLUÇÃO

Status atual da obra: concluída
Data de Início: 07/04/2022
Data de Fim: 07/10/2022
Valor pago: 339.329,36
Percentual atual:90,95 %

EXECUÇÃO

Ano da Obra:2022
Contratada: UBA CONSTRUTORA EIRELI, ENGº ARISTEU FERREIRA GOMES
Local: PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Origem de recurso: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-004-EDUCNº Proc. Licitação: TOMADA DE
PREÇOS Nº 2/2022-003-EDUC
Contrato: Nº 20220092
Valor Total: R\$ 373.093,21
Prazo de execução: 06 MESES

DEZEMBRO-2022



OBJETO DO PROJETO E OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS PONTES

PROJETO

Servidor: Adriely Lima da Silva
Ano: 2021
Nº Licitação: Não houve
Local da execução: Secretaria de Planejamento
Origem de recurso: Próprio
Valor Inicial: 3500,00/MÊS
Valor repactuado: Não há
Prazo de Execução: 14 dias
Data de início: 15/12/2021
Data de Fim: 29/12/2021

EVOLUÇÃO

Status atual da obra: concluído
Data de Início: 05/05/2022
Data de Fim: 05/11/2022
Valor pago: 325.868,54
Percentual atual: 100%

EXECUÇÃO

Ano da Obra: 2022
Contratada: BRASIL NOVO ENGENHARIA/
Local: DIVERSOS PONTOS
Origem de recurso: PROPRIA
Nº Proc. Licitação: CARTA CONVITE Nº 1/2022-01-PMSDA
Contrato: Nº 20220104
Valor Total: R\$ 325.868,54
Prazo de execução: 06 MESES

DEZEMBRO-2022

OBJETO DO PROJETO E OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE DE CONCRETO ARMADO, LOCALIZADA NA VICINAL PA MARIA MUSSAL- RIO TAURIZIM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 079/2021, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES- SETRAN E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA



PROJETO

Servidor: Adriely Lima da Silva
Ano: 2021
Nº Licitação: Não houve
Local da execução: Secretaria de Planejamento
Origem de recurso: Próprio
Valor Inicial: 3500,00/MÊS
Valor repactuado: Não há
Prazo de Execução: 60 dias
Data de início: 22/03/2021
Data de Fim: 22/05/2021

EVOLUÇÃO

Status atual da obra: CONCLUÍDA
Data de Início: 06/06/2022
Data de Fim: 01/12/2022
Valor pago: 2.075.923,81
Percentual atual: 100%

EXECUÇÃO

Ano da Obra: 2022
Contratada: ANDRADE ENGENHARIA LTDA
Local: VICINAL MARIA MUSSAL
Origem de recurso: CONVÊNIO
Nº Proc. Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022-01-PMSDA
Contrato: Nº 20220046
Valor Total: R\$ 2.075.923,81
Prazo de execução: 90 DIAS

DEZEMBRO-2022

OBJETO DO PROJETO E OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PONTES DE CONCRETO ARMADO, SENDO UMA LOCALIZADA NA VICINAL PA SÃO BENEDITO E A OUTRA LOCALIZADA NO PA CACAU, AMBAS SOBRE O RIO TAURIZINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 079/2021, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE (SETRAN) E A PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



PROJETO

Servidor: Adriely Lima da Silva
Ano: 2021
Nº Licitação: Não houve
Local da execução: Secretaria de Planejamento
Origem de recurso: Próprio
Valor Inicial: 3500,00/MÊS
Valor repactuado: Não há
Prazo de Execução: 60 dias
Data de início: 22/03/2021
Data de Fim: 22/05/2021

EXECUÇÃO

Ano da Obra: 2022
Contratada: ANDRADE ENGENHARIA LTDA
Local: VICINAL PA SÃO BENEDITO E PA CACAU
Origem de recurso: CONVENIO
Nº Proc. Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2022-02-PMSDA
Contrato: Nº 20220047
Valor Total: R\$ 2.255.208,67
Prazo de execução: 90 DIAS

EVOLUÇÃO

Status atual da obra: Andamento
Data de Início: 06/06/2022
Data de Fim: 06/09/2022
Valor pago: 451.323,59
Percentual atual: 43,04%

DEZEMBRO-2022

OBJETO DO PROJETO E OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 26/2022, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE- SESPA E APREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA.



EVOLUÇÃO

Status atual da obra: Andamento

Data de Início: 01/07/2022

Data de Fim: 01/07/2023

Valor pago: 1.495.845,40

Percentual atual: 24,68%

EXECUÇÃO

Ano da Obra:2022

Contratada: ANDRADE ENGENHARIA LTDA

Local: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA

Origem de recurso: CONVENIO

Nº Proc. Licitação: CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-004-PMSDA

Contrato: Nº 20220135

Valor Total: R\$ 11.876.818,30

Prazo de execução: 365 DIAS

DEZEMBRO-2022

OBJETO DO PROJETO E OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA
PRAÇA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADA NA VILA BRAGANTINO, MUNICÍPIO DE
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, MEDIANTE EMENDA PARLAMENTAR Nº 202233390004



PROJETO

Servidor: Adriely Lima da Silva
Ano: 2022
Nº Licitação: Não houve
Local da execução: Secretaria de
Planejamento
Origem de recurso: Próprio
Valor Inicial: 3500,00/MÊS
Valor repactuado: Não há
Prazo de Execução: 30 dias
Data de início: 26/05/2022
Data de Fim: 26/06/2023

EXECUÇÃO

Ano da Obra: 2022
Contratada: UBÁ CONSTRUTORA EIRELI
Local: Vila Bragantino, Município de São Domingos do Araguaia
Origem de recurso: EMENDA PARLAMENTAR Nº 202233390004
Nº Proc. Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-005-PMSDA
Contrato: Nº 20220141
Valor Total: R\$ 1.107.671,02
Prazo de execução: 180 DIAS

EVOLUÇÃO

Status atual da obra: Andamento
Data de Início: 01/07/2022
Data de Fim: 01/01/2023
Valor pago: 650.461,04
Percentual atual: 58,72%