

ABRIL -2022



## OBJETO DO PROJETO E OBRA:

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA

### PROJETO

Servidor: Adriely Lima da Silva  
Ano: 2021  
Nº Licitação: Não houve  
Local da execução: Secretaria de Planejamento  
Origem de recurso: Próprio  
Valor Inicial: 3500,00/MÊS  
Valor repactuado: Não há  
Prazo de Execução: 15 dias  
Data de início: 15/12/2021  
Data de Fim: 29/12/2021

### EVOLUÇÃO

Status atual da obra: Andamento  
Data de Início: 18/02/2022  
Data de Fim: 31/12/2022  
Valor pago: 487.746,73  
Percentual atual: 19,39 %

### EXECUÇÃO

Ano da Obra:2022  
Contratada: UBA CONSTRUTORA EIRELI, ENGº ARISTEU FERREIRA GOMES  
Local: PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
Origem de recurso: FUNDEB  
Nº Proc. Licitação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3/2022-001-EDUCA  
Contrato: Nº 20220045  
Valor Total: R\$ 2.516.509,92  
Prazo de execução: 12 MESES

ABRIL -2022

OBJETO DO PROJETO E OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE BALÃO MÁGICO, NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA



PROJETO

Servidor: Adriely Lima da Silva  
Ano: 2021  
Nº Licitação: Não houve  
Local da execução: Secretaria de Planejamento  
Origem de recurso: Próprio  
Valor Inicial: 3500,00/MÊS  
Valor repactuado: Não há  
Prazo de Execução: 15 dias  
Data de início: 15/12/2021  
Data de Fim: 29/12/2021

EVOLUÇÃO

Status atual da obra: Andamento  
Data de Início: 07/04/2022  
Data de Fim: 07/10/2022  
Valor pago: 162.567,96  
Percentual atual: 43,57%

EXECUÇÃO

Ano da Obra:2022  
Contratada: UBA CONSTRUTORA EIRELI, ENGº ARISTEU FERREIRA GOMES  
Local: PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
Origem de recurso: FUNDEB  
Nº Proc. Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-003-EDUC  
Contrato: Nº 20220092  
Valor Total: R\$ 373.093,21  
Prazo de execução: 06 MESES