

JUNHO -2022

OBJETO DO PROJETO E OBRA:

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE  
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E PEQUENAS  
REFORMAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS  
DO ARAGUAIA-PA



EVOLUÇÃO

Status atual da obra: Andamento

Data de Início: 18/02/2022

Data de Fim: 31/12/2022

Valor pago: 551.102,43

Percentual atual: 21,90 %

EXECUÇÃO

Ano da Obra:2022

Contratada: UBA CONSTRUTORA EIRELI, ENGº ARISTEU FERREIRA GOMES

Local: PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Origem de recurso: FUNDEB

Nº Proc. Licitação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3/2022-001-EDUCA

Contrato: Nº 20220045

Valor Total: R\$ 2.516.509,92

Prazo de execução: 12 MESES

JUNHO -2022

OBJETO DO PROJETO E OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E  
AMPLIAÇÃO DA CRECHE BALÃO MÁGICO, NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO  
ARAGUAIA-PA



EVOLUÇÃO

Status atual da obra: concluída

Data de Início: 07/04/2022

Data de Fim: 07/10/2022

Valor pago: 339.329,36

Percentual atual:90,95 %

EXECUÇÃO

Ano da Obra:2022

Contratada: UBA CONSTRUTORA EIRELI, ENGº ARISTEU FERREIRA GOMES

Local: PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Origem de recurso: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-004-EDUCNº Proc. Licitação: TOMADA DE  
PREÇOS Nº 2/2022-003-EDUC

Contrato: Nº 20220092

Valor Total: R\$ 373.093,21

Prazo de execução: 06 MESES

JUNHO-2022



OBJETO DO PROJETO E OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS PONTES

### EVOLUÇÃO

Status atual da obra: Andamento

Data de Início: 05/05/2022

Data de Fim: 05/11/2022

Valor pago: 144.513,12

Percentual atual: 44,35%

### EXECUÇÃO

Ano da Obra:2022

Contratada: BRASIL NOVO ENGENHARIA/

Local: DIVERSOS PONTOS

Origem de recurso: PROPRIA

Nº Proc. Licitação: CARTA CONVITE Nº 1/2022-01-PMSDA

Contrato: Nº 20220104

Valor Total: R\$ 325.868,54

Prazo de execução: 06 MESES

JUNHO-2022



OBJETO DO PROJETO E OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRÉ-ESCOLA MARIA MADALENA, NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA

### EVOLUÇÃO

Status atual da obra: Andamento

Data de Início: 07/06/2022

Data de Fim: 07/12/2022

Valor pago: 0

Percentual atual: 0%

### EXECUÇÃO

Ano da Obra:2022

Contratada: UBA CONSTRUTORA EIRELI, ENGº ARISTEU FERREIRA GOMES

Local: Travessa Osvaldo Mutran, s/n, Bairro Centro, São Domingos do Araguaia-Pará.

Origem de recurso: FUNDEB

Nº Proc. Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-004-EDUC

Contrato: Nº 20220091

Valor Total: R\$ 84.887,62

Prazo de execução: 06 MESES

JUNHO-2022

OBJETO DO PROJETO E OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE DE CONCRETO ARMADO, LOCALIZADA NA VICINAL PA MARIA MUSSAL- RIO TAURIZIM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 079/2021, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES- SETRAN E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA



EVOLUÇÃO

Status atual da obra: Andamento  
Data de Início: 02/06/2022  
Data de Fim: 02/09/2022  
Valor pago: 365.429,44  
Percentual atual: 17,60%

EXECUÇÃO

Ano da Obra:2022  
Contratada: UBA CONSTRUTORA EIRELI, ENGº ARISTEU FERREIRA GOMES  
Local: Travessa Osvaldo Mutran, s/n, Bairro Centro, São Domingos do Araguaia-Pará.  
Origem de recurso: CONVÊNIO Nº 079/2021, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES- SETRAN E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA.  
Nº Proc. Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-001-PMSDA  
Contrato: Nº 20220046  
Valor Total: R\$ 2.075.923,81  
Prazo de execução: 90 DIAS