

MARÇO-2023

OBJETO DO PROJETO E OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PONTES DE CONCRETO ARMADO, SENDO UMA LOCALIZADA NA VICINAL PA SÃO BENEDITO E A OUTRA LOCALIZADA NO PA CACAU, AMBAS SOBRE O RIO TAURIZINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 079/2021, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE (SETRAN) E A PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



PROJETO

Servidor: Adriely Lima da Silva  
Ano: 2021  
Nº Licitação: Não houve  
Local da execução: Secretaria de Planejamento  
Origem de recurso: Próprio  
Valor Inicial: 3500,00/MÊS  
Valor repactuado: Não há  
Prazo de Execução: 60 dias  
Data de início: 22/03/2021  
Data de Fim: 22/05/2021

EXECUÇÃO

Ano da Obra: 2022  
Contratada: ANDRADE ENGENHARIA LTDA  
Local: VICINAL PA SÃO BENEDITO E PA CACAU  
Origem de recurso: CONVENIO  
Nº Proc. Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2022-02-PMSDA  
Contrato: Nº 20220047  
Valor Total: R\$ 2.255.208,67  
Prazo de execução: 90 DIAS

EVOLUÇÃO

Status atual da obra: Andamento  
Data de Início: 06/06/2022  
Data de Fim: 06/09/2022  
Valor pago: 451.323,59  
Percentual atual: 43,04%

MARÇO-2023

OBJETO DO PROJETO E OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 26/2022, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE- SESPA E APREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA.



### EVOLUÇÃO

Status atual da obra: Andamento

Data de Início: 01/07/2022

Data de Fim: 01/07/2023

Valor pago: 1.907.629,46

Percentual atual: 15,29%

### EXECUÇÃO

Ano da Obra:2022

Contratada: ANDRADE ENGENHARIA LTDA

Local: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA

Origem de recurso: CONVENIO

Nº Proc. Licitação: CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-004-PMSDA

Contrato: Nº 20220135

Valor Total: R\$ 11.876.818,30

Prazo de execução: 365 DIAS

MARÇO-2023

OBJETO DO PROJETO E OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADA NA VILA BRAGANTINO, MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, MEDIANTE EMENDA PARLAMENTAR Nº 202233390004



PROJETO

Servidor: Adriely Lima da Silva  
Ano: 2022  
Nº Licitação: Não houve  
Local da execução: Secretaria de Planejamento  
Origem de recurso: Próprio  
Valor Inicial: 3500,00/MÊS  
Valor repactuado: Não há  
Prazo de Execução: 30 dias  
Data de início: 26/05/2022  
Data de Fim: 26/06/2023

EXECUÇÃO

Ano da Obra: 2022  
Contratada: UBÁ CONSTRUTORA EIRELI  
Local: Vila Bragantino, Município de São Domingos do Araguaia  
Origem de recurso: EMENDA PARLAMENTAR Nº 202233390004  
Nº Proc. Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-005-PMSDA  
Contrato: Nº 20220141  
Valor Total: R\$ 1.107.671,02  
Prazo de execução: 180 DIAS

EVOLUÇÃO

Status atual da obra: Andamento  
Data de Início: 01/07/2022  
Data de Fim: 01/01/2023  
Valor pago: 869.329,33  
Percentual atual: 78,48%