

JANEIRO 2026

OBJETO DA OBRA:

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO N°28/2024 SEOP, FIRMADO JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS-SEOP.



EVOLUÇÃO

Status atual da obra: Andamento  
Data de Início: 04/09/2024  
Data de Fim: 24/12/2026  
Valor pago: 79.177,33  
Percentual atual: 7.10%

EXECUÇÃO

Ano da Obra:2024  
Contratada: CONSTRUTORA LARA LTDA  
Local: RUA ACRÍSIO SANTOS,S/N- CENTRO  
Origem de recurso: CONVÊNIO  
Nº Proc. Licitação: DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA N° 3/2024-003-PMSDA  
Contrato: N° 20240192  
Valor Total: R\$ 1.115.000,00  
Prazo de execução: 04 meses

JANEIRO 2026

OBJETO DA OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, CONFORME CONVÊNIO N°26/2022, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESPA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA.



EVOLUÇÃO

Status atual da obra: Andamento

Data de Início: 01/07/2022

Data de Fim: 05/05/2026

Valor pago 10.179.485,15

Percentual atual: 81,60%

EXECUÇÃO

Ano da Obra:2022

Contratada: ANDRADE ENGENHARIA EIRELI

Local: RUA AMILTON GUINHAZI, S/N, BAIRRO: LOTEAMENTO GUINHAZI, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA- PA;

Origem de recurso: CONVÊNIO

Nº Proc. Licitação:CONCORRÊNCIA N°3/2024-002-PMSDA

Contrato: N° 20220135 Valor Total: R\$ 12.475.545,77

Prazo de execução: 365 dias corridos

JANEIRO 2026

OBJETO DA OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) – TIPO I NA VILA CRISTAL II, ZONA RURAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA – PELO PROGRAMA DO NOVO PAC DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.



EVOLUÇÃO

Status atual da obra: Andamento

Data de Início: 20/01/2025

Data de Fim: 06/04/2026

Valor pago 987.133,39

Percentual atual: 70,33%

EXECUÇÃO

Ano da Obra:2025

Contratada: UBA CONSTRUTORA EIRELI

Local: RODOVIA TRANSAMAZÔNICA, S/N - KM 40 – ZONA RURAL. VILA CRISTAL II

Origem de recurso: PROGRAMA NOVO PAC DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Nº Proc. Licitação: CONCORRÊNCIA Nº 3.2024-006-SMS

Contrato: Nº 20240271

Valor Total: R\$ 1.403.625,67

Prazo de execução: 7 meses

JANEIRO 2026

OBJETO DA OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) – TIPO I NA VILA SÃO BENEDITO, ZONA RURAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA – PELO PROGRAMA DO NOVO DO PAC DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.



### EVOLUÇÃO

Status atual da obra: Andamento  
Data de Início: 20/01/2025  
Data de Fim: 06/04/2026  
Valor pago: 795.28873  
Percentual atual: 56,70%

### EXECUÇÃO

Ano da Obra: 2025  
Contratada: UBA CONSTRUTORA EIRELI  
Local: VILA SÃO BENEDITO - SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA  
Origem de recurso: PROGRAMA NOVO PAC DO MINISTÉRIO DA SAÚDE  
Nº Proc. Licitação: CONCORRÊNCIA Nº: 3.2024-005-SMS  
Valor Total: R\$ 1.402.510,54  
Prazo de execução: 07 meses