



## PROCESSO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

**OBJETO:** LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ESTRUTURA PARA O FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR.

**FINALIDADE:** Atender funcionamento do destacamento da POLICIA MILITAR.

**PROPRIETÁRIO:** Euzirene Ferreira Silva.

**ÁREA TOTAL:** 393 m<sup>2</sup>

**ENDEREÇO:** Rua Marcelino Lima, n°388, Bairro Bragantino, São Domingos do Araguaia-Pará.

**I – CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS:** Edificação construída sobre fundação em alicerce corrido, e blocos de concreto simples apoiando baldrames de concreto ciclópico, com nível acima do logradouro frontal, contendo pilares extremos e intermediários com vigas em concreto armado.

**II – FECHAMENTOS, REVESTIMENTOS E ESQUADRIAS:** Fechamentos em panos de alvenaria de blocos cerâmicos a cutelo, revestidos de embaças e rebocos em paredes internas e externas pintadas com tinta PVA látex na cor branca . As portas internas e externas em madeira almofadada, simples (01 face) com caixilhos e alisares, pintada apenas com selador para madeira. O forro é constituído de placas de PVC- 10 mm, com pé direito de 2,80 m. (a executar o forro em todas às dependências).

**III – DISPONIBILIDADE DE CÔMODOS:** Imóvel composto por salas, quartos, área coberta, área de circulação, banheiros, copa.

**IV – FACHADAS:** Fachada pintada com tinta PVA látex na cor branco, contendo janelas laterais em janelas de correr.

**V – COBERTURA:** Estrutura em madeira de lei com madeiramento montado em terças transversais e caibros longitudinais com repões de apoio às telhas Plan de Barro, duas águas. O talhamento é aparente.

**VI – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:** Sistema de alimentação bifásica instalado de 127 V pela Concessionária local de energia (EQUATORIAL);




VII – ABASTECIMENTO DE ÁGUA ÚNICO: Sistema de abastecimento de água bruta por distribuição urbana através da concessionária de água, com reservação em reservatório elevado Cap. 1.000 L instalado sobre laje.

#### IX – VALORES PRATICADOS

- 1 - Valor Estimado do imóvel: R\$ 168.000,00 (Centos e sessenta e oito mil reais).
- 2 - Valor Contratado da locação: R\$ 1.818,00 (dois mil e duzentos reais).
- 3 - Período de locação: 21 de outubro de 2022 a 21 de outubro de 2023.

X – CONCLUSÃO: Através de inspeção detalhada à todas às dependências do referido prédio, constatou-se que às condições gerais de funcionalidade, tais como: Espaço interno para a que se destina o prédio, iluminação das salas, condições de saneamento (instalações sanitárias e abastecimento de água); Cobertura. Conclui-se apto às condições expedidas neste documento.

São Domingos do Araguaia, 21 de outubro de 2022.

  
Adriely Lima da Silva  
Engenheira Civil  
CREA-PA: 1519334354  
Responsável técnico

Eng<sup>a</sup>. Civil Adriely Lima da Silva