



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA**

CÓDIGO

REV.

FOLHA

DATA  
05/07/2022

5 DE 7

**3. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

Item	Descrição	Valor (R\$)	Mês:	1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>SERVIÇOS COM AS MÁQUINAS</b>	<b>1.587.561,02</b>	% Período:	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%
			Litros:	32.966,18	32.966,18	32.966,18	32.966,18	32.966,18	33.045,33
1.1.	Limpeza Mecânica	281.131,91	% Período:	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%
			Litros:	5.837,79	5.837,79	5.837,79	5.837,79	5.837,79	5.851,81
1.2.	Escavação, Carga e Transporte de Material	411.879,16	% Período:	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%
			Litros:	8.552,79	8.552,79	8.552,79	8.552,79	8.552,79	8.573,33
1.3.	Espalhamento Mecanizado	111.028,36	% Período:	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%
			Litros:	2.305,54	2.305,54	2.305,54	2.305,54	2.305,54	2.311,07
1.4.	Regularização e Compactação	783.521,58	% Período:	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%
			Litros:	16.270,06	16.270,06	16.270,06	16.270,06	16.270,06	16.309,12

**Total: R\$ 1.587.561,02**

Período:	%:	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%
	Repasso:	227.134,35	227.134,34	227.134,35	227.134,34	227.134,35	227.134,34	227.134,35	227.679,68
	Contrapartida:	37.353,32	37.353,32	37.353,32	37.353,32	37.353,32	37.353,32	37.353,32	37.443,00
Acumulado:	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Investimento:</b>	<b>264.487,66</b>	<b>264.487,67</b>	<b>264.487,66</b>	<b>264.487,67</b>	<b>264.487,66</b>	<b>264.487,67</b>	<b>264.487,66</b>	<b>265.122,69</b>
	%:	16,66%	33,32%	49,98%	66,64%	83,30%	100,00%	100,00%	100,00%
Acumulado:	Repasso:	227.134,35	454.268,69	681.403,04	908.537,38	1.135.671,73	1.363.351,41	1.587.561,02	1.814.930,60
	Contrapartida:	37.353,32	74.706,64	112.059,96	149.413,28	186.766,60	224.209,60	261.562,92	308.975,60
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Investimento:</b>	<b>264.487,66</b>	<b>528.975,33</b>	<b>793.462,99</b>	<b>1.057.950,66</b>	<b>1.322.438,32</b>	<b>1.587.561,02</b>	<b>1.869.096,64</b>	<b>2.178.026,64</b>



## 4. COMPOSIÇÕES

### 4.1. LIMPEZA MECÂNIZADA

SINAPI	DESCRIÇÃO	UN	COEF.
73822/2	<b>LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA</b>	<b>M2</b>	
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0030000
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0030000

### 4.2. ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL

SINAPI	DESCRIÇÃO	UN	COEF.
COMP. 003	<b>ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CAÇAMBA 6 M3, DMT 50 A 200M</b>	<b>M3</b>	
5877	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,001874
5875	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,025517 95
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,000200 8
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,003815 3
67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,004016 1
67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,013333 3
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,012048 2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA**

CÓDIGO	REV.
-	2
DATA	FOLHA
05/07/2022	7 DE 7

**4.3. ESPALHAMENTO**

SINAPI	DESCRIÇÃO	UN	COEF.
74153/1	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0011848
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0023697

**4.4. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO**

SINAPI	DESCRIÇÃO	UN	COEF.
COMP. 004	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0016109
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0010739
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0027527 6
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0012367 8
7049	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0026849
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0107396