

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



CÓDIGO SDA.234	REVISÃO A	ENDEREÇO ZONA RURAL	EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE 2 PONTSE MISTAS RURAIS
--------------------------	---------------------	-------------------------------	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	
1.	PONTE SOBRE O RIO GAMELEIRA (20 M)	1.232.936,03	% Período:	15,34%	17,41%	17,41%	17,41%	17,41%	15,03%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINÁRES	265.082,77	% Período:	50,00%					50,00%						
1.2.	LIMPEZA E TERRAPLENAGEM	56.616,40	% Período:	100,00%					50,00%						
1.3.	ESTRUTURAS	858.417,07	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
1.4.	COMPLEMENTÁRES	52.819,79	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%						
2.	PONTE SOBRE O RIO TAURIZINHO (30M)	1.481.895,40	% Período:							12,76%	18,68%	18,68%	18,68%	18,68%	
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINÁRES	265.082,77	% Período:							50,00%					
2.2.	LIMPEZA E TERRAPLENAGEM	56.616,40	% Período:							100,00%					
2.3.	ESTRUTURAS	1.107.376,44	% Período:								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
2.4.	COMPLEMENTÁRES	52.819,79	% Período:								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
Total: R\$ 2.714.831,43				%:	6,97%	7,90%	7,90%	7,90%	7,90%	6,83%	6,97%	10,20%	10,20%	10,20%	10,20%
				Período:	Repasso: 181.591,47	206.020,10	206.020,10	206.020,09	206.020,10	177.946,73	181.591,47	265.770,35	265.770,34	265.770,35	265.770,34
					Contrapartida: 7.566,31	8.584,17	8.584,17	8.584,17	8.584,17	7.414,45	7.566,31	11.073,77	11.073,76	11.073,77	11.073,76
					Outros: -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Investimento: 189.157,79	214.604,26	214.604,27	214.604,27	214.604,27	185.361,17	189.157,79	276.844,11	276.844,11	276.844,11	276.844,11
				Acumulado:	%: 6,97%	14,87%	22,78%	30,68%	38,59%	45,41%	52,38%	62,58%	72,78%	82,97%	93,17%
					Repasso: 181.591,47	387.611,57	593.631,67	799.651,76	1.005.671,86	1.183.618,59	1.365.210,06	1.630.980,41	1.896.750,75	2.162.521,10	2.428.291,44
					Contrapartida: 7.566,31	16.150,48	24.734,65	33.318,82	41.902,99	49.317,44	56.883,75	67.957,52	79.031,28	90.105,05	101.178,81
					Outros: -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Investimento: 189.157,79	403.762,05	618.366,32	832.970,59	1.047.574,86	1.232.936,03	1.422.093,82	1.698.937,93	1.975.782,04	2.252.626,15	2.529.470,26

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA
Local

quinta-feira, 14 de setembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: ADRIELY SILVA LIMA
CREA/CAU: 1519334354
ART/RRT:

CRONOGRAMA FÍSIC



CÓDIGO SDA.234	REVISÃO A	ENDEREÇO ZONA RURAL
--------------------------	---------------------	-------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 12/24
1.	PONTE SOBRE O RIO GAMELEIRA (20 M)	1.232.936,03	% Período:	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINÁRES	265.082,77	% Período:	
1.2.	LIMPEZA E TERRAPLENAGEM	56.616,40	% Período:	
1.3.	ESTRUTURAS	858.417,07	% Período:	
1.4.	COMPLEMENTÁRES	52.819,79	% Período:	
2.	PONTE SOBRE O RIO TAURIZINHO (30M)	1.481.895,40	% Período:	12,51%
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINÁRES	265.082,77	% Período:	50,00% 50,00%
2.2.	LIMPEZA E TERRAPLENAGEM	56.616,40	% Período:	
2.3.	ESTRUTURAS	1.107.376,44	% Período:	
2.4.	COMPLEMENTÁRES	52.819,79	% Período:	100,00% 100,00%
Total: R\$ 2.714.831,43			%:	6,83%
Período:			Repasso:	177.946,73
			Contrapartida:	7.414,45
			Outros:	-
			Investimento:	185.361,17
Acumulado:			%:	100,00%
			Repasso:	2.606.238,17
			Contrapartida:	108.593,26
			Investimento:	2.714.831,43

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

Local

quinta-feira, 14 de setembro de 2023

Data