



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



CRNOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Base para Licitação

CÓDIGO SDA.263	REVISÃO C	EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE EM SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA	ENDEREÇO: ZONA URBANA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
-------------------	--------------	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 jul/26	2 ago/26	3 set/26	4 out/26	5 nov/26	6 dez/26	7 jan/27	8 fev/27	9 mar/27	10 abr/27	11 mai/27	12 jun/27
1	SERVIÇOS TRANSVERSAIS	24.521,36	% Período	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
			R\$ Período	6.130,34	6.130,34	6.130,34	6.130,34								
2	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	4.504.075,58	% Período	24,34%	24,37%	25,54%	25,74%								
			R\$ Período	1.096.507,12	1.097.638,51	1.150.471,59	1.159.458,36								
2.1	RUA ACRÍSIO SANTOS (371,76 M)	547.687,86	% Período	100,00%											
			R\$ Período	547.687,86	-	-	-								
2.2	RUA GROTA DA LAJE (1.241,76 M)	1.829.397,52	% Período	30,00%	60,00%	10,00%									
			R\$ Período	548.819,26	1.097.638,51	182.939,75	-								
2.3	TRAVESSA ALACID NUNES (125,12M)	184.330,60	% Período			100,00%									
			R\$ Período	-	-	184.330,60	-								
2.4	TRAVESSA JOÃO TORRES (206,12M)	303.662,18	% Período			100,00%									
			R\$ Período	-	-	303.662,18	-								
2.5	TRAVESSA ABEL FIGUEIREDO (257,25M)	378.988,22	% Período			100,00%									
			R\$ Período	-	-	378.988,22	-								
2.6	AVENIDA AMILTON GUINHAZI - LADO ESQUERDO (341,26M)	502.754,20	% Período			20,00%	80,00%								
			R\$ Período	-	-	100.550,84	402.203,36								
2.7	AVENIDA AMILTON GUINHAZI - LADO DIREITO (188,7M)	277.998,57	% Período				100,00%								
			R\$ Período	-	-	-	277.998,57								
2.8	AV ITACAIÚNAS (325,31M)	479.256,43	% Período				100,00%								
			R\$ Período	-	-	-	479.256,43								
TOTAL: R\$ 4.528.596,94				%	24,35%	24,37%	25,54%	25,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Repassa:	1.058.531,96	1.059.618,10	1.110.337,85	1.118.965,15	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida (4%):	44.105,50	44.150,75	46.264,08	46.623,55	-	-	-	-	-	-	-
				Investimentos:	1.102.637,46	1.103.768,85	1.156.601,93	1.165.588,70	-	-	-	-	-	-	-
				%	24,35%	48,72%	74,26%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Repassa:	1.058.531,96	2.118.150,06	3.228.487,91	4.347.453,06	4.347.453,06	4.347.453,06	4.347.453,06	4.347.453,06	4.347.453,06	4.347.453,06	4.347.453,06
				Contrapartida (4%):	44.105,50	88.256,25	134.520,33	181.143,88	181.143,88	181.143,88	181.143,88	181.143,88	181.143,88	181.143,88	181.143,88
				Investimentos:	1.102.637,46	2.206.406,31	3.363.008,24	4.528.596,94	4.528.596,94	4.528.596,94	4.528.596,94	4.528.596,94	4.528.596,94	4.528.596,94	4.528.596,94

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

Local

quarta-feira, 1 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: CLAUDIO EDUARDO BARBOSA CUNHA

CREA: 2618350774

ART: 0